Obecní úřad Malá Skála
Došlo: 22.5.2025 Poč.: 1 list Přílohy: 0
ČJ: 00807/25/MS Odesilatel: Vodohospodářské
Vyřizuje: starosta Věc: Informace k
Jednoznačný identifikátor:
166500000140603

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽ
Antonína Dvořáka 287, 511
IČO 49295934, DIČ CZ49295934

Obec Malá Skála
k rukám starosty Michala Rezlera

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/ LINKA	Turnov
	87/25	Jiřina Bobková mob: 702 098 534	22. 5. 2025

Informace k závěrečnému vyúčtování akce

Na základě závěrečného vyúčtování akce s názvem: **„Malá Skála - obnova vodovodu a kanalizace v centru obce a vodovod Vranové I.“** Vám vracíme nedočerpanou výši dotace v částce 352.079,- Kč. Přílohou dopisu je tabulka se závěrečným vyhodnocením.

Tato částka Vám bude vrácena na účet číslo 963250379/0800 do 30. 5. 2025.

Velice děkujeme za spolupráci a za spoluúčast na celé akci.

S pozdravem

Ing. Jiřina Bobková DiS.
Digitálně podepsal Ing. Jiřina Bobková DiS.
Datum: 2025.05.22 09:27:06 +02'00'

Ing. Jiřina Bobková, DiS.
ředitelka VHS Turnov

Příloha:
- Tabulka závěrečného vyhodnocení akce

Rozpočet stavby - souhrnný list

Datum: 26.02.2025

Stavba: Malá Skála-obnova vodovodu a kanalizace v centru obce a vodovod

Objednatel : Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287
51101 Turnov
IČO : 46298934
DIČ : CZ46298934

Zhotovitel : I.JHS s.r.o.
Pražská 392
46342 Hodkovice nad Mohelkou
IČO : 45604584
DIČ : CZ45604584

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	12 %	0,00
DPH	12 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	5 711 000,00
DPH	21 %	1 199 310,00
Cena celkem za stavbu		**6 910 310**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 12%	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
stavba č. 1	Obnova vodovodu a kanalizace v centru obce	2 356 624	0	1 947 623	409 001	
stavba č. 2	Vodovod Vranovˇ	3 905 731	0	3 227 677	677 854	
CelVKS	Ostatní a vedlejší náklady stavby	405 954	0	335 660	70 466	
PR	Provozní rezervy	242 909	0	200 000	42 000	
Celkem za stavbu		**6 910 309**	**0**	**5 711 000**	**1 199 310**	

Rekapitulace stavebních rozpočtů - stavba č. 1 v centru obce

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
300	3377/300.1 Vodovod	812 672	0	671 631	141 042	
300	3377/300.2 Vodovod - Vodovodní přípojky	57 080	0	47 677	10 012	
301	3377/301.1 Kanalizace	1 288 635	0	1 122 757	235 778	
301	3377/301.2 Kanalizace - Kanalizační přípojky	127 726	0	105 558	22 167	
Celkem za stavbu		**2 356 624**	**0**	**1 947 623**	**409 001**	

Rekapitulace stavebních rozpočtů - stavba č. 2 Vranovˇ - Josefov

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 12 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
300	3378/300.1 Vodovod	3 428 971	0	2 833 645	595 326	
300	3378/300.2 Vodovod - Vodovodní přípojky	348 855	0	281 037	59 018	
301	3378/301 Kanalizační přípojky	128 708	0	107 195	22 511	
Celkem za stavbu		**3 905 732**	**0**	**3 221 877**	**677 854**	

Rekapitulace fakturace a změn (dle geodetického zaměření)					podíl obec (splátky část / odvodnění) - po GZ	podíl VHS	LK dotace	pod smlouvou s obcí	rozdíl pro obec (skutečnost / smlouva)	poznámka
stavba č. 1 v centru obce	3377/300.1 Vodovod	671 631								
	3377/300.1 Vodovod - odkup materiálu	-107 949	107 949							
	3377/300.1 Vodovod - méněpráce (nerealizovaný se)	-671 631								
	3377/300.2 Vodovod - Vodovodní přípojky	**47 677**	0							
	3377/300.2 Vodovod - Vodovodní přípojky - méněpráce (nerealizovaný s	-47 677								
	3377/301.1 Kanalizace	**1 122 757**								
	3377/301.1 Kanalizace - sondy	12 145								
	3377/301.1 Kanalizace - doprava zboží (profilák)	45 000	1 113 893	1 336 311	418 000	918 311	0	460 000	-42 000	
	3377/301.1 Kanalizace - víceprácе (změna profilu na výkop)	440 876								
	3377/301.1 Kanalizace - méněpráce (profilák)	-506 885								
	3377/301.2 Kanalizace - Kanalizační přípojky	**105 559**								
	3377/301.2 Kanalizace - Kanalizační přípojky - víceprácе	60 669	114 469							
	3377/301.2 Kanalizace - Kanalizační přípojky - méněpráce	-51 759								
stavba č. 2 Vranovˇ (Josefov)	**3378/300.1 Vodovod**	**2 833 645**								
	3378/300.1 Vodovod - víceprácе	176 474	2 938 217							
	3378/300.1 Vodovod - méněpráce	-169 903								
	3378/300.1 Vodovod - provizorní vodovod	99 000								
	3378/300.2 Vodovod - Vodovodní přípojky	**281 037**		3 288 432	1 228 000	1 315 312	745 120	1 140 000	88 000	
	3378/300.2 Vodovod - Vodovodní přípojky - méněpráce	-43 500	375 215							
	3378/300.2 Vodovod - Vodovodní přípojky - víceprácе (nová přípojka)	37 678								
	3378/301 Kanalizační přípojky	**107 195**	74 969							
	3378/301 Kanalizační přípojky - méněpráce	-32 195								
PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - ODVODNĚNÍ										
Josefov	Přeložka dešťové kanalizace (spodní úsek)	420 715								
	Přeložka dešťové kanalizace (spodní úsek) - víceprácе	138 955	474 673							
	Přeložka dešťové kanalizace (spodní úsek) - méněpráce	-84 097								
	Přeložka dešťové kanalizace (odbočení)	321 696	218 860	1 037 914	1 037 914	0	0	1 600 000	-562 086	pro odvodnění bylo ve smlouvě 1.450.000,- + 150.000,- rezerva
	Přeložka dešťové kanalizace (odbočení) - méněpráce	-102 753								
	Přeložka dešťové kanalizace (horní úsek - obnova přípojů)	466 715								
	Přeložka dešťové kanalizace (horní úsek - obnova přípojů) - víceprácе	3 640	344 358							
	Přeložka dešťové kanalizace (horní úsek - obnova přípojů) - méněpráce	-125 997								
	Ostatní a vedlejší náklady stavby	**339 500**								
	Ostatní a vedlejší náklady stavby - víceprácе	15 000	300 500	300 500	164 006	136 492	0	0	164 006	poměrně
	Ostatní a vedlejší náklady stavby - méněpráce	-50 000								
	CELKEM	**5 963 156**		**5 963 156**	**2 847 921**	**2 370 114**	**745 120**	**3 200 000**	**-352 079**	

Smlouva s obcí:	3 200 000	Kč
Skutečnost po realizaci:	2 847 921	Kč
V rámci vyúčtování bude obci vráceno:	-352 079	Kč

celkem obec + VHS (bez DSM)

4 917 536,13
5 662 656,13
5 963 155,67
300 499,54

Andrea Bímová

Digitálně podepsal Andrea Bímová
Datum: 2025.05.23 09:53:20 +02'00'