

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ:03		
Zhotovitel:	D-BAU s.r.o.			
Investor:	Obec Malá Skála	Datum: 11.11.2019		
Název akce: Vestavba ordinací do podkroví budovy mateřské školy na Malé Skále				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:	Venkovní úpravy, zámečnické konstrukce, elektro		
	na rozpočtové podklady:	Soupis víceprací		
	na jinou část smlouvy:	Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla ze dne 04.02.2019		
Předmět změny:				
Popis a zdůvodnění změny:				
<ol style="list-style-type: none"> Parkoviště – vícepráce - změna projektové dokumentace. Důvodem změny je nedostatečně únosné podloží parkoviště. Změna byla provedena na základě zkoušek únosnosti podloží, které nevyhovělo požadovaným hodnotám. Navýšení ceny viz příloha tohoto změnového listu. Oprava vjezdu – vícepráce. Opravu vjezdu projektová dokumentace neobsahovala. Vícepráce vyvolaná investorem, doložená dodatečnou projektovou dokumentací. Viz příloha tohoto ZL. Zámečnické konstrukce – vícepráce. Soupis zámečnických prací, kdy PD neobsahovala II. etapu projektu, bez jejíž části nebylo možné dokončit zámečnické konstrukce I.etapy. Jedná se hlavně o statické zajištění konstrukcí. Viz příloha. Technická místnost – vícepráce – změna vyvolaná upřesněním technologie technické místnosti dle požadavku stomatologa. Viz příloha ZL. Elektroinstalace – vícepráce. Dle požadavku budoucích uživatelů ordinací byla rozšířena přepěťová ochrana a změna druhu zásuvek a vypínačů. Viz 2 přílohy ZL. Dveře RTG– vícepráce. Chyba PD. Dveře do RTG nebyly řešeny proti RTG záření. Byla provedena záměna za příslušný typ dveřního křídla a zárubní. 				
Počet připojených listů specifikací:	7			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: Obec Malá Skála – investor				
.....				

Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím

.....

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím s navrženými změnami

.....

Příloha : výkaz výměr – změny materiálů

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:03
Zhotovitel:	D – BAU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Mgr. Jana Dohnalová	
Datum:	11.11.2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>1.Parkoviště – vícepráce - změna projektové dokumentace. Důvodem změny je nedostatečně únosné podloží parkoviště. Změna byla provedena na základě zkoušek únosnosti podloží, které nevyhovělo požadovaným hodnotám. Navýšení ceny viz příloha tohoto změnového listu. 82.910,56 Kč bez DPH.</p> <p>2.Oprava vjezdu – vícepráce. Opravu vjezdu projektová dokumentace neobsahovala. Vícepráce vyvolaná investorem, doložená dodatečnou projektovou dokumentací. Viz příloha tohoto ZL. 131.437,65 Kč bez DPH.</p> <p>3.Zámečnické konstrukce – vícepráce. Soupis zámečnických prací, kdy PD neobsahovala II. etapu projektu, bez jejíž části nebylo možné dokončit zámečnické konstrukce I.etapy. Jedná se hlavně o statické zajištění konstrukcí. Viz příloha. 31.217,00 Kč bez DPH.</p> <p>4.Technická místnost – vícepráce – změna vyvolaná upřesněním technologie technické místnosti dle požadavku stomatologa. Viz příloha ZL.5.468,00 Kč bez DPH.</p> <p>5.Elektroinstalace – vícepráce. Dle požadavku budoucích uživatelů ordinací byla rozšířena přepěťová ochrana a změna druhu zásuvek a vypínačů. Viz 2 přílohy ZL. 8.292,01 + 5.807,88 = 14.099,89 Kč bez DPH.</p> <p>6.Dveře RTG – vícepráce. Chyba PD. Dveře do RTG nebyly řešeny proti RTG záření. Byla provedena záměna za příslušný typ dveřního křídla a zárubní. 32.690,00 Kč bez DPH.</p>		
Počet připojených listů specifikací:7	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	297.823,10 Kč	
Výsledná cena méněprací bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Viz dodatek č.1 SOD	
297.823,10 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 11.11.2019	Datum: 11.11.2019	

Ověřil:

Schválil: